



КОПИ

Офис-менеджер

	Номоконов К.Г.	ТД	☐	Контроль
☒	Кайгородцева Е.В.	ЗГДП	☐	Запланировать встречу
☐	Резникова А.А.	ФД	☐	_____
☐	Ширшова Е.М	ЗГДП	☐	В реестре обращений
☐	Щербатов Д.В.	СД	☐	Сегодня
☐	Мальцева Е.В.	ПТО	☐	5 дней
☐	Бурдыганова Е.А.	ОТ	☐	до _____
☐	Хороброва Е.Р.	ИЭ	☐	Директум
☐	Платова И.С.	ГБ	☐	Приказ
☐	Ширкунова С.А.	НЮО	☐	Решение
☐	Старкова И.Н.	ЮГ-1, 2	☐	
☐	Пенин Е.В.	ЮГ-3	☐	Для сведения
☐	Шашкова Е.С.	ЮГ-5	☐	Подготовить ответ
☐	Гревцова Л.Н.	ЮГ-6	☐	
☐	Абрамкина Г.И.	ЮГ-7	☐	В работу согласно резолюции
☐	Шамонов А.Ю.	Город	☐	

В.С. Алпатов

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО «ЮГ СЕТИ»**

Юридический адрес: 443052, Самарская область, г. Самара, ул. Береговая, д. 10, комната 302.
Фактический адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Печерская, 20 А, офис 6;
ОГРН 1126319006560, ИНН 6319163931, КПП 631901001

23.09.2026 № 3.96
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «УК «ЮГ-сервис»
В.С. Алпатову

О предоставлении информации

Уважаемый Виктор Сергеевич!

Информирую Вас о проведении работ ООО «Самарские коммунальные системы» по установке двух затворов Ду1000 на действующем водоводе на НФС-3 в период с 10-00ч. 30 сентября 2026г. до 12-00ч. 01 октября 2026г..

В связи с проведением работ на части территории Куйбышевского района возможно снижение давления подачи холодной воды, а также вода может иметь небольшое замутнение.

На время проведения работ силами ООО «Самарские коммунальные системы» будет осуществляться лабораторный контроль качества воды в РЧВ и распределительной сети, а также информирование населения.

Приложение:

1. Копия письма №11935 от 22.09.2026г.

Генеральный директор



Н.В. Климанова



PKC
Самара

ООО «Самарские коммунальные системы»
ул. Луначарского, д. 56, г. Самара, 443056
тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

22.09.2026 № 11935

На № _____ от _____

Главе Администрации Куйбышевского
района городского округа Самара
Пугачеву А.В.
kujadm@samadm.ru

Врио Главы Администрации Волжского
района городского округа Самара
Целовальникову А.Н.
info@v-adm63.ru

О предоставлении информации

Генеральному директору ООО «Юг сети»
Климановой Н.В.
ugsety63@yandex.ru

Уважаемый Алексей Валерьевич!

Уважаемый Алексей Николаевич!

Уважаемая Наталья Владиславна!

ООО «Самарские коммунальные системы» информирует Вас, что согласно инвестиционных проектов в рамках реализации Плана по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2024-2030 г, на площадке НС 2-го подъема Насосно-фильтровальной станции №3 (далее НФС-3) осуществляется строительство РЧВ №2 и модернизация станции водоподготовки.

В период с 10-00ч. 30 сентября 2026г. до 12-00ч. 01 октября 2026г. на НФС-3 будут производиться работы по установке двух затворов Ду1000 на действующем водоводе.

Технологические условия таковы, что для замены запорной арматуры необходимо перекрыть водоводы, подходящие к существующему РЧВ №1, и соответственно наполнение резервуара чистой воды на период ремонтных работ будет прекращено. На этот период будет произведено гидравлическое переключение: водоснабжение Куйбышевского района будет осуществляться от ГВС. Водоснабжение в ТЦ «Амбар», ЖК «Амград» (Южное шоссе, 7, 7а, 9), а также в муниципальном районе Волжский в Южном городе (территория Юг-1 и Юг-2) будет производиться из наполненного РЧВ.

В связи с гидравлическим переключением на части территории Куйбышевского района возможно снижение давления подачи холодной воды, а также вода может иметь небольшое замутнение из-за изменения потоков.

Лист № 465
от 22.09.2026

**PKC**

Санара

На время проведения работ будет осуществляться лабораторный производственный контроль качества воды в РЧВ, распределительной сети и информирование населения.

Эти работы направлены на повышение надёжности системы, обеспечение качества питьевой воды установленным санитарным требованиям, усовершенствование процессов переключения потоков, улучшение контроля за отдельными участками трубопроводов для минимизации отключений.

Приложение: План мероприятий по отключению воды на 2л. в 1 экз.

И.о. главного инженера

Е.А. Шаров

Исп.: Никитин А.В, тел. +7(846) 310-25-60

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТУ

«21» 10 2026 г.

Е.А. Шаров

«21» 10 2026 г.

Руководитель ЦДС

«21» 10 2026 г.

А.А. Кутанина

Главный технолог

«21» 10 2026 г.

Л.А. Таловыря

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по качеству

«21» 10 2026 г.

Ю.А. Егорова

План мероприятий по отключению воды для врезки в линию водопроводную технологическую на площадке н/с 2-го подъёма (инв. № 5278) НФС-3

№ п/п	Наименование работ	Дата	Время начала работы	Время окончания работы	Продолжительность работы	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закрыть затвор 1-FV-7 Д 1000 мм на водоводе В1.1 в камере № 15	1 день	10:00	10:05	5 мин	Начальник НФС-3	
2	Закрыть затвор 2-FV-7 Д 1000 мм на водоводе В1.2 в камере № 15		10:05	10:10	5 мин	Никитин А.В. +7 987 925 05 20	
3	Закрыть затвор 1-FV-8 Д 1000 мм на водоводе В1.1 в камере № 15		10:10	10:15	5 мин		
4	Закрыть затвор 1-FV-6 Д 1000 мм на водоводе В1.1 в камере № 15		10:15	10:20	5 мин		
5	Закрыть затвор 2-FV-6 Д 1000 мм на водоводе В1.2 в камере № 15		10:20	10:25	5 мин		
6	Закрыть затвор 1-FV-4 Д 1000 мм на водоводе В1.1 в камере № 18		10:25	10:30	5 мин		


7	Закрывать затвор 1-FV-2 Д 1000 мм на водоводе В1.1 в камере № 18	10:30	10:35	5 мин	
8	Закрывать затвор 1-FV-3 Д 1000 мм на водоводе В1.1 в камере № 20	10:35	10:40	5 мин	
9	Закрывать затвор 1-FV-1 Д 1000 мм на водоводе В1.1 в камере № 22	10:40	10:45	5 мин	
10	Закрывать задвижку Д 1000 мм в камере №305-9	10:45	11:15	30 мин	
11	Закрывать затвор Д 1000 мм в камере № 305-10	11:15	11:30	15 мин	
12	Закрывать затвор Д 1000 мм в камере № 305-16	11:30	11:45	15 мин	
13	Закрывать затвор Д 1000 мм в камере № 305-17	11:45	12:00	15 мин	
14	Монтаж отверстия для опорожнения водовода	12:00	13:30	1 час 30 мин	
15	Опорожнение водовода Ду1000 мм (участок 425 метров)	13:30	18:30	5 часов 00 мин	
16	Демонтаж участка трубопровода для врезки тройника Ду1000	18:30	20:30	2 часа 00 мин	ООО «Новострой»
17	Врезка тройника Ду1000, монтаж штуцеров	20:30	08:30	12 часов 00 мин	
18	Открытие затворов	08:30	10:00	1 час 30 мин	
19	Заполнение трубопроводов	10:00	11:00	1 час 00 мин	НФС-3
		2 день			

Необходимая техника, оборудование и специалисты:

1. Мотопома - 2 шт.;
2. Электронасос ГНОМ - 2 шт.;
3. Аппарат сварочный - 2 шт.;
4. Электрогазосварщик - 2 чел.;
5. Электромонтер - 1 чел.;
6. Слесарь - 4 чел.;
7. ИТР - 2 чел.

Ответственные руководители работ:

Начальник НФС-3

 Никитин А.В.

Руководитель проекта ООО «НОВОСТРОЙ»

 Кленов А.В.